

NO.	PROVEEDOR	OBRA Y/O ACCIÓN	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUEST	FECHA INICIO	AVANCE FINANCIER	AVANCE FÍSICO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	POR PAGAR	FUENTE FINANCIAMIENTO	ANTICIPO CONTRATIST
1	Constructora VH Construcciones y Asesora en Ingeniería S.A. de C.V.	Construcción de la Segunda Etapa de la Pama Traidora	2119-1-4-1-10	9911	16/02/2017	96%	100%	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,865,857.99	\$ 2,865,857.99	\$ 134,142.01	EXCEDENTE DE INGRESOS PROPIOS	\$ 898,598.17
2	CABCA Ingeniería y Servicios	Construcción del Estacionamiento	2119-1-4-1-54	9911		80%	100%	\$ 5,378,074.00	\$ 5,378,074.00	\$ 3,138,110.19	\$ 5,133,458.60	\$ 244,615.40	EXCEDENTE DE INGRESOS PROPIOS	\$ 1,610,685.20
3	CABCA Ingeniería y Servicios	Construcción del Estacionamiento	2119-1-4-1-77	6221			90%	\$ 5,378,074.00	\$ 5,376,950.18	\$ 4,065,907.78	\$ 4,065,907.78	\$ 1,311,166.40	EXCEDENTE DE INGRESOS PROPIOS	\$ 1,390,590.56

ELABORÓ

C. Carlos Estrada Palma Mendoza

REVISÓ

P.L.C. José Félix Goyas Villavicencio

AUTORIZÓ

C. Alfredo Rodríguez Pérez