

NO.	PROVEEDOR	OBRA Y/O ACCIÓN	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUEST	FECHA INICIO	AVANCE FINANCIER	AVANCE FÍSICO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	POR PAGAR	FUENTE FINANCIAMIENT	ANTIPIO CONTRATIST
1	Constructora VH Construcciones y Asesoría en Ingeniería S.A. de C.V.	Construcción de la Segunda Etapa de la Planta Tratadora	2119-1-4-1-10	9911	16/02/2017	96%	100%	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,865,857.99	\$ 2,865,857.99	\$ 134,142.01	EXCEDENTE DE INGRESOS PROPIOS	\$ 898,598.17
2	CABCA Ingeniería y Servicios	Construcción del Estacionamiento	2119-1-4-1-54	9911		80%	100%	\$ 5,378,074.00	\$ 5,378,074.00	\$ 3,138,110.19	\$ 3,138,110.19	\$ 2,239,963.81	EXCEDENTE DE INGRESOS PROPIOS	\$ 1,610,685.20

ELABORÓ

C. Carlos Gerardo Palma Mendoza

REVISÓ

P.L.C. José Félix Carrasco Villavicencio

AUTORIZÓ

L.G. Alfredo Rodríguez Pérez